

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## Serviços Municipalizados de Montijo

Período: de 01-01-2022 a 31-12-2022

(designação da autarquia local)

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
1/111	2022/1.1	Edifícios Administrativos	E	D6		30.100,00					2022-01-01	2022-12-31	0
1/111	2022/1.2	Edifícios de apoio	E	D6		100,00					2022-01-01	2022-12-31	0
1/111	2022/1.3	Recuperação de refeitório dos trabalhadores dos Serviços Municipalizados	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
1/111	2022/2.1	Equipamento Hardware	O	D6		10.100,00					2022-01-01	2022-12-31	0
1/111	2022/2.2	Equipamento de Software	O	D6		52.671,34					2022-01-01	2023-12-01	0
1/111	2022/2.3	Móveis e Utensílios	O	D6		2.500,00					2022-01-01	2022-12-31	0
1/111	2022/2.4	Maquinaria e aparelhagem diversa	O	D6		3.200,00					2022-01-01	2022-12-31	0
1/111	2022/2.5	Ferramentas e Utensílios	O	D6		500,00					2022-01-01	2022-12-31	0
1/111	2022/3.1	Parque Automóvel	O	D6		100,00					2022-01-01	2022-12-31	0
2/243	2019/4.1	Bacia I (Afonsoeiro)	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/243	2019/4.2	Bacia II (Seixalinho)	E	D6		25.035,80					2022-01-01	2023-12-01	0
2/243	2019/4.3	Pegões (Melissa)	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/243	2019/4.4	Santo Isidro	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/243	2019/4.5	Canha	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/243	2019/4.6	Taipadas	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/243	2019/4.7	Faixas	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/243	2019/4.8	Foros do Trapo	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/243	2019/5.1	Bacia I (Afonsoeiro)	E	D6		77.404,70					2022-01-01	2026-12-01	0
2/243	2019/5.2	Bacia II (Seixalinho)	E	D6		228.080,23					2020-01-01	2026-12-01	0
2/243	2019/5.3	Pegões (Melissa)	E	D6		66.894,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/243	2019/5.4	Canha	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/243	2019/5.5	Taipadas	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/243	2019/6.1	Construção Civil	E	D6		1.122,50					2022-01-01	2023-12-01	0
2/243	2019/6.2	Equipamento	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/243	2019/7.1	Estudos e Projetos de Desenvolvimento - Saneamento	O	D6		34.208,27					2020-01-01	2023-12-01	0
2/243	2021/4.1	Construção da Rede de Drenagem Pluvial do Bairro do Barroso Norte	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/243	2022/4.1	Maquinaria e Aparelhagem diversa - Saneamento	O	D6		1.000,00					2022-01-01	2022-12-31	0
2/243	2022/5.1	Ferramentas e Utensílios - Saneamento	O	D6		1.000,00					2022-01-01	2022-12-31	0
2/244	2019/10.1	Montijo	E	D6		330.105,64					2021-01-01	2026-12-01	2
2/244	2019/10.2	Pau Queimado/Atalaia	E	D6		463.353,01					2020-01-01	2026-12-01	2

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## Serviços Municipalizados de Montijo

Período: de 01-01-2022 a 31-12-2022

(designação da autarquia local)

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
		Ano 2022	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2022	Total		
			Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Anos Seguintes						
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
1/111	2022/1.1	30.100,00						30.100,00		22.920,72	22.920,72	76,15	76,15
1/111	2022/1.2	100,00						100,00				0,00	0,00
1/111	2022/1.3	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
1/111	2022/2.1	10.100,00						10.100,00		9.768,36	9.768,36	96,72	96,72
1/111	2022/2.2	28.771,34	23.900,00					52.671,34		26.164,56	26.164,56	90,94	49,68
1/111	2022/2.3	2.500,00						2.500,00		113,16	113,16	4,53	4,53
1/111	2022/2.4	3.200,00						3.200,00		2.612,73	2.612,73	81,65	81,65
1/111	2022/2.5	500,00						500,00				0,00	0,00
1/111	2022/3.1	100,00						100,00				0,00	0,00
2/243	2019/4.1	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2019/4.2	100,00	100,00					200,00	24.835,80		24.835,80	0,00	99,20
2/243	2019/4.3	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2019/4.4	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2019/4.5	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2019/4.6	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2019/4.7	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2019/4.8	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2019/5.1	15.000,00	3.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		63.100,00	14.304,70	10.494,00	24.798,70	69,96	32,04
2/243	2019/5.2	14.000,00	3.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		62.100,00	165.980,23		165.980,23	0,00	72,77
2/243	2019/5.3	35.100,00	100,00					35.200,00	31.694,00		31.694,00	0,00	47,38
2/243	2019/5.4	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2019/5.5	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2019/6.1	100,00	100,00					200,00	922,50		922,50	0,00	82,18
2/243	2019/6.2	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2019/7.1	100,00	100,00					200,00	34.008,27		34.008,27	0,00	99,42
2/243	2021/4.1	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/243	2022/4.1	1.000,00						1.000,00				0,00	0,00
2/243	2022/5.1	1.000,00						1.000,00				0,00	0,00
2/244	2019/10.1	9.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		69.900,00	260.205,64		260.205,64	0,00	78,82
2/244	2019/10.2	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.100,00	403.253,01		403.253,01	0,00	87,03

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## Serviços Municipalizados de Montijo

Período: de 01-01-2022 a 31-12-2022

(designação da autarquia local)

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
2/244	2019/10.3	Sarilhos Grandes	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/10.4	Canha	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/10.5	Pegões	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/10.6	Afonso	E	D6		85.100,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/10.7	Taipadas	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/10.8	Santo Isidro	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/10.9	Faixas	E	D6		35.700,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/10.10	S Gabriel	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/11.1	Montijo	E	D6		238.271,85					2022-01-01	2026-12-01	0
2/244	2019/11.2	Pau Queimado/Atalaia	E	D6		90.012,55					2022-01-01	2026-12-01	0
2/244	2019/11.3	Sarilhos Grandes	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/11.4	Canha	E	D6		66.949,80					2020-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/11.5	Pegões	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/11.6	Afonso	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/11.7	Taipadas	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/11.8	Santo Isidro	E	D6		103.715,22					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/11.9	Faixas	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/11.10	S Gabriel	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/12.1	Construção Civil	E	D6		504.124,69					2020-01-01	2023-12-01	2
2/244	2019/12.2	Equipamento	E	D6		327.557,89					2020-01-01	2023-12-01	2
2/244	2019/12.3	Reabilitação do Reservatório Elevado do Montijo - R1	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/13.1	Estudos e Projetos de desenvolvimento - Água	O	D6		111.655,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/14.1	Software	O	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2019/14.2	Hardware	O	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2022/6.1	Remodelação da rede de abastecimento de água Afonso - Craveiras	E	D6		200,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2022/6.2	Remodelação da rede de abastecimento de água do Bairro Almansôr	E	D6		113.600,00					2022-01-01	2023-12-01	0
2/244	2022/7.1	Estações de tratamento de água	E	D6				1.400.100,00			2022-01-01	2024-12-01	0
2/244	2022/8.1	Aparelhagem Medida e Controle	O	D6		200.000,00					2022-01-01	2026-12-01	0
2/244	2022/8.2	Maquinaria e Aparelhagem Diversa - Água	O	D6		1.000,00					2022-01-01	2022-12-31	0
2/244	2022/9.1	Ferramentas e Utensílios - Água	O	D6		6.000,00					2022-01-01	2022-12-31	0

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## Serviços Municipalizados de Montijo

Período: de 01-01-2022 a 31-12-2022

(designação da autarquia local)

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto						Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
		Ano 2022	Períodos Futuros				Total	Anos Anteriores	Ano 2022	Total			
			Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026							Anos Seguintes
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100
2/244	2019/10.3	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2019/10.4	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2019/10.5	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2019/10.6	85.000,00	100,00					85.100,00		84.764,11	84.764,11	99,72	99,61
2/244	2019/10.7	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2019/10.8	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2019/10.9	35.600,00	100,00					35.700,00		32.392,75	32.392,75	90,99	90,74
2/244	2019/10.10	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2019/11.1	600,00	47.800,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00		201.700,00	36.571,85		36.571,85	0,00	15,35
2/244	2019/11.2	100,00	20.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00		82.500,00	7.512,55		7.512,55	0,00	8,35
2/244	2019/11.3	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2019/11.4	100,00	100,00					200,00	66.749,80		66.749,80	0,00	99,70
2/244	2019/11.5	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2019/11.6	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2019/11.7	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2019/11.8	100,00	100,00					200,00	103.515,22		103.515,22	0,00	99,81
2/244	2019/11.9	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2019/11.10	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2019/12.1	73.200,00	100,00					73.300,00	430.824,69	73.131,63	503.956,32	99,91	99,97
2/244	2019/12.2	72.000,00	100,00					72.100,00	255.457,89	70.182,11	325.640,00	97,48	99,41
2/244	2019/12.3	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2019/13.1	15.000,00	100,00					15.100,00	96.555,00	14.702,19	111.257,19	98,01	99,64
2/244	2019/14.1	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2019/14.2	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2022/6.1	100,00	100,00					200,00				0,00	0,00
2/244	2022/6.2	113.500,00	100,00					113.600,00		113.415,02	113.415,02	99,93	99,84
2/244	2022/7.1	100,00	700.000,00	700.000,00				1.400.100,00				0,00	0,00
2/244	2022/8.1	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		200.000,00		34.749,42	34.749,42	86,87	17,37
2/244	2022/8.2	1.000,00						1.000,00		371,21	371,21	37,12	37,12
2/244	2022/9.1	6.000,00						6.000,00		5.711,35	5.711,35	95,19	95,19

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## Serviços Municipalizados de Montijo

Período: de 01-01-2022 a 31-12-2022

(designação da autarquia local)

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
3/331	2021/9.1	Trabalhos de Pavimentação de travessias	E	D6		43.820,60					2021-01-01	2026-12-01	0
Total:						3.260.583,09		1.400.100,00					

# DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

## Serviços Municipalizados de Montijo

Período: de 01-01-2022 a 31-12-2022

(designação da autarquia local)

Euros

Objetivo	Número do Projeto	Montante Previsto						Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
		Ano 2022	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano 2022				Total
			Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Anos Seguintes							
[1]	[2]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]= [14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]= [21]+[22]	[24]= [22]/[14]*100	[25]=[23]/ ([20]+[21])*100	
3/331	2021/9.1	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.100,00	3.720,60		3.720,60	0,00	8,49	
<b>Total:</b>		596.971,34	881.900,00	881.900,00	181.900,00	181.900,00		2.724.571,34	1.936.111,75	501.493,32	2.437.605,07	84,01	52,30	